



METROLÍNEA

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
 PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
 PLAN DE ACCIÓN - METROLÍNEA



AÑO	FECHA CORTE	PLAN DE ACCIÓN														
LÍNEA ESTRATÉGICA	COMPONENTE	PROGRAMA	TIEMPO PROGRAMADO (en el año)		INDICADORES				AVANCE		RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)					
			Fecha Inicial	Fecha Terminación	INDICADOR	META CUATRIENIO	META	LOGRO	Porcentaje de avance en tiempo	Porcentaje de avance en cumplimiento	Rubro Pptal	Recursos Programados	Recursos Ejecutados	Recursos Gestionados	Porcentaje de Ejecución	Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	GOBERNANZA URBANA	UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	01/01/2016	31/12/2016	Número de Planes Estratégicos de Seguridad Vial en METROLÍNEA formulados e implementados.	1	1	0,4	100%	40%	21032501	0	0	0	-	-
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD	MOVILIDAD	SITM EFICIENTE Y CONFIABLE	01/01/2016	31/12/2016	Número de revisiones realizadas al diseño del portal norte.	1	1	1	100%	100%	-	488.844	488.844	0	100%	-
			01/01/2016	31/12/2016	Porcentaje de avance en la gestión contractual para la construcción del portal norte.	100%	0%	10%	100%	-	-	0	0	0	-	-
			01/01/2016	31/12/2016	Número de estrategias de cultura "METROLÍNEA como un bien de todos" implementadas y mantenidas.	1	0	0	100%	-	21032505	100.000	0	0	0%	-
			01/01/2016	31/12/2016	Número de reestructuraciones operativas, financieras y jurídicas del SITM realizados.	1	1	1	100%	100%	21032501	0	0	0	-	-
			01/01/2016	31/12/2016	Número de contratos de concesión con seguimiento y control realizados y mantenidos.	3	3	3	100%	100%	21032509	0	0	0	-	-
			01/01/2016	31/12/2016	Número de rutas de vías alimentadoras adecuadas en el norte de la ciudad para el ingreso del sistema.	2	0	0	100%	-	22053512004	0	0	0	-	-
									100%	85%		588.844	488.844	0	83%	-